

Realizácia prác a stav k 10.4.2012 na stavbe „Prístavba a rekonštrukcia zariadenia pre seniorov“

Stavba sa realizuje na viacerých objektoch. K 10.4.2012 sú zrealizované objekty **prípojok vody, kanalizácie, plynovodu a teplovodu.**

SO 17 Zateplenie:

V jestvujúcom objekte sú zateplené štítové steny a spojovací trakt nad strojovňou po celej výške budovy. Ukončená je aj strecha a ZTI – úprava vývodov nad strechu.

SO 16 Prestavba jestvujúceho objektu

V rámci interiérových úprav je na 85 % ukončená vyššia časť budovy. V nej sú ukončené výmurovky priečok, osadené zárubne, podlahy – izolácie, potery nivelizácia, v sociálnych priestoroch sa realizujú obklady a dlažby. Sú ukončené rozvody silnoprúdov, slaboprúdov, UK ZTI. Celý priestor je uzavretý sadrokartónovým podhľadom s osadením svietidiel. Ukončené sú aj priestory kotolne.

SO 01 Hlavný , nový objekt:

Stavba bola založená na pilótoch a zhutnenom vankúši hr. 80 cm. Bola ukončená ležatá kanalizácia, rozvody vody, vzduchotechniky, podkladný betón, železobetónový skelet a doska I. nadzemného podlažia. Začali sa murovať obvodové konštrukcie a priečky 40% , schodiská a osadzovať oceľová konštrukcia krovu. Do obvodových konštrukcií sa osadzujú plastové otvorové konštrukcie.