

Realizované práce na projekte za obdobie jún-september 2010

- na všetkých učebnicových pavilónoch boli vybrané pôvodné okná a namontované nové plastové konštrukcie - okná
- boli osadené nové vnútorné a vonkajšie parapety
- medzi oknami boli vymurované medziokenné pilieriky z presných tvárnic Ytong
- realizovali sa omietky na novom murive a ostení, ale aj vysprávky po búracích prácach aj nad rámec množstva určeného rozpočtom
- následne sa tieto omietky vymaľovali
- realizoval sa bleskozvod
- realizovala sa počítačová učebňa (nové rozvody štrukturovanej kabeláže, silnoprúdové rozvody, dozbrojenie rozvádzača, vybavenie počítačovou technikou, podlaha)
- v rámci UK bola zrealizovaná strojno - technologická časť pre novú kotolňu a plynofikáciu, vrátane strojovne
- zrealizoval sa nový vstup do kotolne – železobetónové schodiskové ramená
- okrem povrchových úprav sa realizovala nová kotolňa – na streche
- bola zrealizovaná nová plynová prípojka
- pre kotolňu sa zrealizovala nová prípojka vody
- na 75% je urobené zateplenie budovy systémom Baunit Open
- začala sa realizácia novej oceľovej strechy
- realizácia nad dverných prístreškov
- demolácia pôvodných murív, podlahy a kabínok WC zariadení, realizácia nových rozvodov ZTI